

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

飯野小学校校舎(17号棟)、岡元小学校(6号棟)、飯野中学校屋内運動場(6号棟)、真幸中学校校舎(16号棟)の防災機能強化事業については、計画のとおり実施することができた。非構造部材(外壁及び屋根)の改修工事を実施し、地震災害に備えた。今後も、計画している公立学校施設の非構造部材の耐震化を進めていく。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

本計画終了後、本市の教育委員会において事後評価を実施した。
また、同教育委員会内において、次期施設整備計画の内容についても検討を実施した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。
今回、計画していた事業については教育委員会の中でも評価をいただいたところである。
次年度以降についても、児童・生徒の安全確保の観点から防災機能強化、教育環境向上に資する事業などを、計画的かつ効率的に実施できるように取り組んでいく。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 えびの市公立学校等施設整備計画

都道府県名	宮崎県
市町村名	えびの市

2 計画作成主体 えびの市

3 計画期間 平成27年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
飯野小学校	①	2201	防災機能強化	校	R	○	平成28年3月25日				
岡元小学校	①	2201	防災機能強化	校	R	○	平成28年2月26日				
飯野中学校	①	2201	防災機能強化	校	R	○	平成27年9月30日				
真幸中学校	①	2201	防災機能強化	校	R	○	平成28年3月29日				