

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	えびの市	直接	宮崎県えびの市	-	-	永山運動公園拡張整備事業	芝生広場及び駐車場の拡張	えびの市	■	■	■			554	4.88	-	
											小計						554			
											合計						554			

事 後 評 価

○ 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
えびの市社会教育課にて事後評価を実施	事業終了後
	公表の方法 えびの市ホームページに掲載

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	芝生広場の拡張整備を実施した結果、市民一人あたりの都市公園等面積を0.6㎡から4.98㎡へ増加することができた。また、既存の芝生広場のみでは利用者の様々なニーズに対応できない状況があったが、新たに拡張整備を実施したことで、これまで以上に多種多様な用途に利用できるようになった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	駐車場の整備を実施した結果、これまで課題となっていた駐車場不足を解消することができた。

○ 特記事項（今後の方針等）

市の中央部であり、九州縦貫道えびのインターチェンジの近くという立地のよさを活かしたスポーツキャンプや合宿等の誘致を行い、利用者の増加や市の中心的な活動拠点となるよう、市内のみならず県内外にも広く情報を発信していく。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	4㎡/人	目標値を達成。
	最 終 実績値	5㎡/人	