

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1	令和7年度 市道猫坂線 配水管布設工事	当初契約日	令和7年5月14日	変更契約日	令和8年5月14日	変更契約日	
		当初契約額	3,059,650 円	変更後契約額	3,113,707 円	変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和7年7月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	永山	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	配水管布設工 PEφ25 L=130.0m		配水管布設工 PEφ25 L=127.3m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 柵山水道設備						
請負者所在地	889-4313 えびの市大字杉水流143番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 柵山 和幸			既設舗装版の厚さが当初の想定より厚く、産廃数量に変更が生じた。			
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
2	令和7年度 農業用施設維持事業 上島内地区 瀬戸ロノ二水路 改修工事	当初契約日	令和7年5月14日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	4,224,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和7年8月29日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	水路工 L=63.3m ロング暗渠 L=4.5m コンクリート蓋設置工 L=10.0m 柵設置工 N=1.0基					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 ハラヤマ						
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田402番地6	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 原山 和幸						

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
3	令和7年度 えびの市国際交流センター 外壁等改修工事	当初契約日	令和7年6月11日	変更契約日	令和7年8月5日	変更契約日	令和7年10月6日
		当初契約額	23,738,000 円	変更後契約額	24,316,213 円	変更後契約額	25,006,435 円
工事担当課	市民協働課	当初竣工予定日	令和7年10月10日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	令和7年10月31日
工事場所	榎田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	建築一式工事	えびの市国際交流センター北面、中庭の外壁改修工事、塗装改修工事…1271.33㎡、玄関ポーチ天井改修工事…84.00㎡、防水改修工事…115.26㎡		えびの市国際交流センター北面、中庭の外壁改修工事、塗装改修工事…1271.33㎡、玄関ポーチ天井改修工事…84.00㎡、防水改修工事…115.26㎡		えびの市国際交流センター北面、中庭の外壁改修工事、塗装改修工事…1271.33㎡、玄関ポーチ天井改修工事…84.00㎡、防水改修工事…115.26㎡	
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 竹下建設						
請負者所在地	889-4304 えびの市大字上江537番地2	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 竹下 裕二			発注後足場を組み事前調査を行ったところ改修箇所数量に増減が生じた。塗膜劣化部補修については塗装の劣化部分に雨水等が侵入し劣化が進行していたことに伴い数量変更を行う。玄関ポーチのアルミパネルを高圧洗浄したところアルミパネル目地シーリング劣化が確認できたためシーリングの打替を行う。		足場柱脚エリアの高圧洗浄を行った際、談話コーナー上部バルコニーの平場アスファルト防水補修を行う。ボイラー室のガラリから雨水の侵入が確認できたためフードカバーを設置する。現場協議により中庭ステージ壁、床、柱の塗装仕上げの仕様を変更する。8月末、9月末にかけ雨天が続く、防水工事、塗装工事が予定していた日程で施工できていないこと及び上記防水工事の変更に伴い施工期間が必要になり当初契約の工期では完了が見込めないため工期を延長するもの。	

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
4	令和7年度 柿木原浄水場 PH計更新工事	当初契約日	令和7年6月11日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,238,400 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和7年10月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	機械器具設置工事	PH計更新 N=1台					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	東洋機工 株式会社						
請負者所在地	880-0954 宮崎市小松台西三丁目1番地11	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 福塚 慎太郎						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
5	令和7年度 柿木原浄水場 残留塩素計更新工事	当初契約日	令和7年6月11日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	5,161,200 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和7年10月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	機械器具設置工事	残留塩素計更新 N=2台					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	東洋機工 株式会社						
請負者所在地	880-0954 宮崎市小松台西三丁目1番地11	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 福塚 慎太郎						

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
6	令和7年度 飯野小学校照明器具更新工事	当初契約日	令和7年6月18日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	10,769,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	学校教育課	当初竣工予定日	令和7年9月26日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	電気工事	飯野小学校の教室及び体育館の照明をLED照明に更新する					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 オーム工業						
請負者所在地	889-4151 えびの市大字向江812番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 赤川 良成						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
7	令和7年度 上江地区コミュニティセンタートイレ施設整備工事(その1)	当初契約日	令和7年6月18日	変更契約日	令和7年9月5日	変更契約日	
		当初契約額	2,854,500 円	変更後契約額	3,076,694 円	変更後契約額	
工事担当課	市民協働課	当初竣工予定日	令和7年9月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	上江	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	L型擁壁設置工 L=8m		L型擁壁設置工 L=8m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 ハラヤマ						
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田402番地6	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 原山 和幸			掘削工において、工事範囲内に給水管が埋設されており、工事に支障をきたすため、仮設・本設の給水管布設工事を追加し、変更を行うもの。また、4週8休補正を通期から月単位へ諸経費を変更するもの。			

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
8	令和7年度 高速バスえびのICバス 停利用者駐車場整備工事	当初契約日	令和7年6月18日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,558,480 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	企画課	当初竣工予定日	令和7年10月10日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	永山	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	防草コンクリート A=250㎡					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 田上建設						
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元 67番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 田上 弘美						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
9	令和7年度 農業水路等長寿命化・ 防災減災事業 尾八重野3期地区 水路改修工事	当初契約日	令和7年6月18日	変更契約日	令和7年10月3日	変更契約日	
		当初契約額	13,637,800 円	変更後契約額	13,680,507 円	変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和7年10月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	東長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=89.0m 側溝設置 U-I 300 L=108.1m 側溝設 置 U-I 600 L=87.0m		施工延長 L=87.58m 側溝設置 U-I 300 L=107.5m 側溝設置 U-I 600 L=85.9m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	松下総合設備 株式会社						
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内 637番地8	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 松下 大祐			側溝300を設置する際に行った舗装の 影響切りについて、当初30cm幅で復旧 を計画していたが、現道との取付が悪く 路肩が急こう配になるため40cm幅に変 更し擦付ける必要が生じた。その他数 量精査により変更が生じたため内容を 設計書のとおり変更するもの。			

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
10	令和7年度 農業用施設維持事業 杉水流地区 山宮農道舗装工事	当初契約日	令和7年6月18日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,320,329 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和7年9月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	杉水流	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	施工延長 L=107.8m本線舗装工 A=268㎡					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	コスモ緑化建設 有限会社						
請負者所在地	889-4303 えびの市大字池島 499番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 星指 一茂						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
11	令和6年度 林業専用道整備事業 木場添線開設工事	当初契約日	令和7年6月18日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	10,886,700 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和7年12月26日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 L=369m 砂利路盤工 A=1322.7 ㎡					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 吉元組						
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内 728番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 吉元 真由美						

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
		当初契約日	令和7年6月25日	変更契約日	令和7年11月7日	変更契約日	
12	令和7年度 霧島演習場関連公共用施設(交通施設:岡元椿堀線)整備事業 市道岡元椿堀線 道路改良工事	当初契約額	15,708,000 円	変更後契約額	15,477,465 円	変更後契約額	
		当初竣工予定日	令和8年1月23日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事担当課	建設課	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事場所	浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=60.0m 幅員 W=5.0m 本線舗装 A=300㎡ 落蓋側溝 L=111.0m		施工延長 L=60.0m 幅員 W=5.0m 本線舗装 A=300㎡ 落蓋側溝 L=110.0m			
契約方法	指名競争入札	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者商号	コスモ緑化建設 有限会社			工事実施に当たり木の根処理工において伐根材が工事に支障がなかったことから工種の減が生じた。またその他数量精査により工事内容を設計書のとおり変更するもの。諸経費(週休2日補正)については4週8休(月単位)の実施が確認され残り機関においても確実に実施されることが見込まれるため4週8休補正(通期)から4週8休補正(月単位)への補正を行うもの。			
請負者所在地	889-4303 えびの市大字池島499番地						
代表者氏名	代表取締役 星指 一茂						

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
		当初契約日	令和7年6月25日	変更契約日	令和7年10月24日	変更契約日	
13	令和7年度 霧島演習場関連公共用施設(交通施設:西長江浦演習場線)整備事業 市道西長江浦演習場線 道路改良工事	当初契約額	16,806,900 円	変更後契約額	17,410,057 円	変更後契約額	
		当初竣工予定日	令和8年1月23日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事担当課	建設課	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事場所	西長江浦	施工延長 L=200.1m 幅員 W=5.0m 本線舗装 A=1,000㎡ 市道取付舗装 A=43㎡ 区画線 L=420.0m		施工延長 L=195.0m 幅員 W=5.0m 本線舗装 A=975㎡ 市道取付舗装 A=68㎡ 区画線 L=420.5m			
工事種別	土木一式工事						
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 山元建設						
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田1333番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 明石 桂一			既設舗装版の厚さが当初の想定より厚かったため産廃の数量に増加が生じた。その他数量精査により変更が生じたため内容を設計書のとおり変更するもの。諸経費(週休2日補正)は4週8休(月単位)の実施が確認され、残り期間も確実に実施することが見込まれるため4週8休補正(通期)から4週8休補正(月単位)へ変更するもの。			

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
14	令和6年災害 第164号 市道大迫霧島線 道路災害復旧工事	当初契約日	令和7年6月25日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	4,713,969 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年11月14日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長 L=105.3m 路体盛土 V=21m ³ 張芝(人工芝) A=63m ² U型側溝据付 L=40.0m U型側溝再利用撤去・据付 L=62.9m アスファルト舗装工 A=272m ² 舗装版取壊工 A=272m ² 構造物とりこわし V=1.6m ³					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 加藤産業						
請負者所在地	889-4302 えびの市大字末永2484番地3	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 加藤 信男						

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
16	令和7年度 市道永山灰塚1号線 道路維持工事	当初契約日	令和7年6月25日	変更契約日	令和7年9月25日	変更契約日	
		当初契約額	3,866,716 円	変更後契約額	4,007,234 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年10月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	灰塚	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=110.0m 舗装工 A=405㎡ 横断暗渠据付工 L=8.0m		施工延長 L=110.0m 舗装工 A=416 ㎡ 横断暗渠据付工 L=8.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 永井建設						
請負者所在地	889-4306 えびの市大字今西 364番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 永井 哲郎			本工事について、詰所の出入口で勾配がきつく緩やかに摺り付けるため、舗装数量が増が生じるもの。また、その他の数量精査により変更を行うもの。諸経費(週休2日補正)については、4週8休(月単位)の実施が確認された為、4週8休補正(通期)から4週8休補正(月単位)への、諸経費変更を行うもの。			

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
17	令和7年度 市道田代中央線 道路維持工事	当初契約日	令和7年6月25日	変更契約日	令和7年9月30日	変更契約日	
		当初契約額	5,396,373 円	変更後契約額	5,303,955 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年11月14日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	上江	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 L=16.0m 中型ブロック積工 A=52㎡		延長 L=16.0m 中型ブロック積工 A=53㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 黒木重機						
請負者所在地	889-4304 えびの市大字上江 614番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 黒木 仲夫			当初、伐根材の処分を12tで計上していたが、伐根を行ったところ伐根材の処分が6.8tであったため、伐根材処分費に減が生じたため、数量変更を行うもの。その他数量精査により、工事請負変更契約を行うもの。また、諸経費(週休2日補正)については、4週8休(月単位)の実施が確認された為、4週8休補正(通期)から4週8休補正(月単位)への、諸経費変更を行うもの。			

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
18	令和7年度 市道大河平茶屋平線 舗装維持工事	当初契約日	令和7年6月25日	変更契約日	令和7年9月5日	変更契約日	
		当初契約額	2,750,757 円	変更後契約額	3,164,786 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年10月24日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	施工延長 L=54.3m 舗装工 A=342㎡		施工延長 L=54.3m 舗装工 A=347㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 出口建設						
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元 165番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	取締役 出口 和久			既設舗装破碎処理において、当初想定していた厚みよりも厚かったため、産廃数量が増が生じるもの。また、その他の数量精査により変更を行うもの。諸経費(週休2日補正)については、4週8休(月単位)の実施が確認された為、4週8休補正(通期)から4週8休補正(月単位)への、諸経費変更を行う。			
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
19	令和7年度 市道後平山神線 舗装 維持工事	当初契約日	令和7年6月25日	変更契約日	令和7年9月10日	変更契約日	
		当初契約額	2,725,800 円	変更後契約額	2,796,985 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年10月24日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	内堅	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	施工延長 L=80.0m コンクリート舗装 A=227㎡		施工延長 L=80.0m コンクリート舗装 A=227㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	松下総合設備 株式会社						
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内 637番地8	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 松下 大祐			既設舗装破碎処理において、当初想定していた厚みよりも厚かったため、産廃数量が増が生じるもの。また、その他の数量精査により変更を行うもの。諸経費(週休2日補正)については、4週8休(月単位)の実施が確認された為、4週8休補正(通期)から4週8休補正(月単位)への、諸経費変更を行うもの。			

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
20	令和7年度 市道岩次産業団地線 舗装維持工事	当初契約日	令和7年6月25日	変更契約日	令和7年8月29日	変更契約日	
		当初契約額	2,519,739 円	変更後契約額	2,561,078 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年10月17日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西郷	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	施工延長 L=100.0m 舗装工 A=380㎡		施工延長 L=100.0m 舗装工 A=368㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 吉元組						
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内 728番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 吉元 真由美			既設舗装破碎処理において、当初想定していた厚みよりも厚かったため、産廃数量が増が生じるもの。また、その他の数量精査により変更を行うもの。諸経費(週休2日補正)については、4週8休(月単位)の実施が確認された為、4週8休補正(通期)から4週8休補正(月単位)への、諸経費変更を行うもの。			
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
21	令和7年度 市道霧島2号線 舗装 維持工事	当初契約日	令和7年6月25日	変更契約日	令和7年9月10日	変更契約日	
		当初契約額	3,747,502 円	変更後契約額	3,988,866 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年10月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	施工延長 L=100.0m 舗装工 A=556㎡		施工延長 L=100.0m 舗装工 A=568㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	コスモ緑化建設 有限会社						
請負者所在地	889-4303 えびの市大字池島 499番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 星指 一茂			既設舗装破碎処理において、当初想定していた厚みよりも厚かったため、産廃数量が増が生じるもの。また、その他の数量精査により変更を行うもの。諸経費(週休2日補正)については、4週8休(月単位)の実施が確認されたため、4週8休補正(通期)から4週8休補正(月単位)への諸経費変更を行うもの。			

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
22	令和7年度 霧島演習場周辺民生安定事業 市道上門前尾八重野線 舗装修繕工事	当初契約日	令和7年6月25日	変更契約日	令和7年10月8日	変更契約日	
		当初契約額	16,065,500 円	変更後契約額	17,675,391 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年12月1日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	東長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	延長 L=285.0m 舗装工 A=2,297㎡		延長 L=312.0m 舗装工 A=2,527㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 末原建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内2000番地1						
代表者氏名	代表取締役 末原 義勝			事業の進捗を図るため施工延長をL=27.0m追加するもの。諸経費は4週8休(月単位)の実施が確認されたため4週8休補正(通期)から4週8休補正(月単位)への諸経費変更を行うもの。			
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
23	令和7年度 霧島演習場周辺民生安定事業 市道岡元尾八重野1号線 舗装修繕工事	当初契約日	令和7年6月25日	変更契約日	令和7年10月6日	変更契約日	
		当初契約額	15,491,630 円	変更後契約額	17,443,687 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年12月1日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	延長 L=320.0m 舗装工 A=2,332㎡		延長 L=360.0m 舗装工 A=2,613㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 田上建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元67番地						
代表者氏名	代表取締役 田上 弘美			本工事は現在施工中だが事業の進捗を図るため施工延長をL=40.0m追加するもの。諸経費については4週8休(月単位)の実施が確認されたため4週8休補正(通期)から4週8休補正(月単位)への諸経費変更を行うもの。			

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
24	令和7年度 農業用施設維持事業 出水地区 中の原農道改修工事	当初契約日	令和7年7月9日	変更契約日	令和7年10月7日	変更契約日	
		当初契約額	4,494,942 円	変更後契約額	5,319,827 円	変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和7年10月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	施工延長 L=77.2m、本線舗装 A=366m ² 、アスカープ復旧 L=71.3m		施工延長 L=77.2m、本線舗装 A=366m ² 、アスカープ復旧 L=71.3m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 出口建設						
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元 165番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	取締役 出口 和久			当初、舗装路盤中の水道により農道陥没が生じている可能性があったため路床置換を行いながら2か年で改修を進める計画としていたが、現場調査で陥没原因が舗装表面ひび割れからの入水によること、路盤は前回農道整備の際に置換がなされ路床が構築されていることを確認した。今回設計を舗装剥取りと不陸、表層の施工に変更し、ひび割れがひどいこと、来年度計画の箇所まで施工延長を伸ばし前線完了するもの。その他数量精査により変更が生じたため設計書のとおり変更するもの。			

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
25	令和7年度 えびの市民図書館・えびの市歴史民俗資料館屋上防水改修工事	当初契約日	令和7年7月16日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	59,119,500 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	社会教育課	当初竣工予定日	令和8年1月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大明司	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	防水工事	市民図書館シート防水921.4㎡、塗膜防水60.6㎡ 歴史民俗資料館シート防水933.6㎡、塗膜防水26.1㎡					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	日新興業 株式会社 宮崎支店						
請負者所在地	880-0943 宮崎県宮崎市生目台西3丁目8番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	宮崎支店長 内八重 俊哉						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
26	令和7年度 市道えびの中央6号線舗装維持工事	当初契約日	令和7年7月16日	変更契約日	令和7年9月16日	変更契約日	
		当初契約額	5,590,200 円	変更後契約額	5,707,900 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年12月19日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	今西	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	延長 L=60.0m、舗装工 A=603㎡		延長 L=60.0m、舗装工 A=610㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 児玉組						
請負者所在地	889-4314 えびの市大字大河平1649番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 山波 文和			着手前測量の結果、舗装幅員に増減が生じたため、数量変更を行うもの。その他数量精査により、工事請負変更契約を行うもの。また、諸経費(週休2日補正)については、4週8休(月単位)の実施が確認された為、4週8休補正(通期)から4週8休補正(月単位)への、諸経費変更を行うもの。			

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
27	令和7年度 市道大迫3号線 道路維持工事	当初契約日	令和7年7月16日	変更契約日	令和7年7月16日	変更契約日	
		当初契約額	4,923,439 円	変更後契約額	5,525,889 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年12月12日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 L=54.0m、MK側溝(300型)据付工 L=50.0m、舗装工 A=222㎡		延長 L=54.0m、MK側溝(300型)据付工 L=51.0m、舗装工 A=231㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 永井建設						
請負者所在地	889-4306 えびの市大字今西364番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 永井 哲郎			舗装の剥ぎ取りを行い上層路盤工の厚さの確認を行ったところ、上層路盤工が薄い箇所があったため、薄い箇所を掘削し地盤支持力を確保するため上層路盤工を追加する必要が生じた。その他数量精査により、工事請負変更契約を行うもの。諸経費(週休2日補正)については4週8休(月単位)の実施が確認されたため、4週8休補正(通期)から4週8休補正(月単位)への、諸経費変更を行うもの。			

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
28	令和7年度 市道京町28号線 道路維持工事	当初契約日	令和7年7月16日	変更契約日	令和7年10月31日	変更契約日	
		当初契約額	2,450,998 円	変更後契約額	2,469,655 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年11月10日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	向江	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=33.5m MK側溝据付工 L=14.0m 舗装工A=128㎡		施工延長 L=33.6m MK側溝据付工 L=14.0m 舗装工A=128㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 えびの工務店	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田 814番地	代表取締役 坂元 文夫		本工事における諸経費(週休2日補正)については4週8休(月単位)の実施が確認されたため4週8休補正(通期)から4週8休補正(月単位)への諸経費変更を行うもの。また、その他の数量精査により変更を行うもの。			
代表者氏名							
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
29	令和7年度 市道水流日の丸線 道路維持工事	当初契約日	令和7年7月16日	変更契約日	令和7年10月2日	変更契約日	
		当初契約額	934,439 円	変更後契約額	956,078 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年10月17日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	昌明寺	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=82.5m 法面保護工 A=80㎡		施工延長 L=81.5m 法面保護工 A=82㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 えびの工務店	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田 814番地	代表取締役 坂元 文夫		着手前測量の結果、防草コンクリートの面積が増となるもの。また、その他数量精査により変更を行うもの。諸経費(週休2日補正)については、4週8休(月単位)の実施が確認された為、4週8休補正(通期)から4週8休補正(月単位)への、諸経費変更を行うもの。			
代表者氏名							

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
30	令和7年度 市道弘山線 道路維持 工事	当初契約日	令和7年7月16日	変更契約日	令和7年10月3日	変更契約日	
		当初契約額	2,460,238 円	変更後契約額	2,224,338 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年11月7日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=20.0m ML擁壁 L=18.0 m		施工延長 L=20.0m ML擁壁 L=18.0 m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 えびの工務店						
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田 814番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 坂元 文夫			当初、路床の空洞化による舗装の下がりを想定していたが、床掘り完了後に路床の空洞が確認されなかったため掘削範囲を縮小するもの。それに伴いコンクリート取壊し及び路盤工が減となるもの。諸経費については4週8休補正(月単位)の実施が確認され残り期間においても確実に実施することが見込まれるため4週8休補正(通期)から4週8休補正(月単位)への諸経費変更を行うもの。			

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
31	令和7年度 市道岡元椿堀線(調整交付金事業関連)配水管布設替工事	当初契約日	令和7年7月23日	変更契約日	令和7年11月18日	変更契約日	
		当初契約額	3,960,000 円	変更後契約額	3,061,967 円	変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和8年1月23日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	配水管布設替工 水道配水用ポリエチレン管 φ150 L=64.6m 給水管布設替工 N=1箇所		配水管布設替工 水道配水用ポリエチレン管 φ150 L=63.4m 給水管布設替工 N=1箇所			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 オーム工業						
請負者所在地	889-4151 えびの市大字向江812番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 赤川 良成			現場着手前に道路改良工事の受注者及び本工事の受注者と現場立会の上施行手順の打合せを行ったところ道路改良工事で路床下部まで掘削を行った後に水道管の掘削を進める方針になったため土工数量が減り路盤工を削除するもの。そのため設計内容と工事請負額に変更が生じたので変更契約を行うもの。			

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
32	令和7年度 辺地対策事業 市道高野開拓2号線 舗装修繕工事	当初契約日	令和7年7月23日	変更契約日	令和7年12月9日	変更契約日	
		当初契約額	9,447,990 円	変更後契約額	9,755,735 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年12月19日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	坂元	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	延長 L=640.0m、舗装工(オーバーレイ)A=2,240㎡		延長 L=640.0m、舗装工(オーバーレイ)A=2,240㎡、舗装工A=63.0㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 弓場造園土木						
請負者所在地	889-4232 えびの市大字西長江浦711番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 弓場 照夫			現場照査の結果、路面の著しい損傷がある区間があったため、舗装打ち替えを追加するもの。その他数量精査により工事請負変更契約を行うもの。諸経費(週休2日補正)については4週8休(月単位)の実施が確認されたため4週8休補正(通期)から4週8休補正(月単位)への諸経費変更を行うもの。			

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
33	令和7年度 辺地対策事業 市道高野開拓3号線 舗装修繕工事	当初契約日	令和7年7月23日	変更契約日	令和7年11月10日	変更契約日	
		当初契約額	3,576,996 円	変更後契約額	4,155,395 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年11月21日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	坂元	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	延長 L=180.0m 舗装工(オーバーレイ) A=843㎡		延長 L=185.0m 舗装工(オーバーレイ)A=739㎡ 舗装工(舗装打ち換え)A=127㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 金原重機建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4153 えびの市大字浦1042番地4	代表取締役 金原 一也		現場照査の結果、起終点側で既設舗装との擦り付けで段差ができるため、舗装打ち換えを追加するもの。諸経費(週休2日補正)については4週8休(月単位)での実施が確認されたため、4週8休補正(通期)から4週8休補正(月単位)への諸経費変更を行うもの。			
代表者氏名							
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
34	令和7年度 市道高野開拓5号線 舗装維持工事	当初契約日	令和7年7月23日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,207,802 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年11月17日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	坂元	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	延長 L=55.0m 舗装工 A=266㎡					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 加藤産業	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4302 えびの市大字末永2484番地3	代表取締役 加藤 信男					
代表者氏名							

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
35	令和7年度 市道湯田永山線 道路維持工事	当初契約日	令和7年7月23日	変更契約日	令和7年11月27日	変更契約日	
		当初契約額	6,509,364 円	変更後契約額	6,348,369 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年12月19日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	湯田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 L=38.0m、L型擁壁工(1000) L=33.0m、横断暗渠工(500型)L=16.0 m		延長 L=38.0m、L型擁壁工(1000) L=33.0m、横断暗渠工(500型)L=16.0 m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 黒木重機						
請負者所在地	889-4304 えびの市大字上江 614番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 黒木 仲夫			当初、交通誘導警備員を配置予定であったが地元関係者との協議の結果、信号機対応で安全管理が対応可能となったため交通誘導警備員に減が生ずるもの。その他数量精査により工事請負変更契約を行うもの。諸経費(週休2日補正)については4週8休補正(月単位)の実施が確認されたため4週8休補正(通期)から4週8休補正(月単位)への諸経費変更を行うもの。			

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
36	令和6年災害 第163号 市道宮尾梨ノ木線 道路災害復旧工事	当初契約日	令和7年7月23日	変更契約日	令和7年11月21日	変更契約日	
		当初契約額	3,957,800 円	変更後契約額	4,015,000 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年11月28日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長 L=8.0m, ブロック積(道直裏有) A=34㎡, 小口止工 N=2基, 盛土工(購入土) V=31㎡, 張芝工(人工芝) A=36㎡, 工事用道路(敷砂利) L=42.0m, 工事用道路(敷鉄板) L=8.0m, 雑工(すりつけ工) N=1式		復旧延長 L=8.0m, ブロック積(道直裏有) A=34㎡, 小口止工 N=2基, 盛土工(購入土) V=31㎡, 張芝工(人工芝) A=34㎡, 工事用道路(敷砂利) L=42.0m, 工事用道路(敷鉄板) L=8.0m, 雑工(すりつけ工) N=1式			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 黒木重機	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4304 えびの市大字上江614番地			現地着手したところ法長に減が生じ、それに伴い張芝工(人工芝)の面積が減となるもの。諸経費(週休2日補正)については4週8休(月単位)の実施が確認されたため4週8休補正(通期)から4週8休補正(月単位)への諸経費変更を行うもの。			
代表者氏名	代表取締役 黒木 仲夫						

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
38	令和7年度 市道京町王子原線外3線 防護柵等設置工事	当初契約日	令和7年7月30日	変更契約日	令和7年11月7日	変更契約日	
		当初契約額	2,382,471 円	変更後契約額	2,469,106 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年11月21日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	向江外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道京町王子原線 ガードレール設置 L=45.0m, 市道向江王子原線 外側線 L=560.0m, 市道岩次耕地3号線 ガードレール設置 L=5.0m, 市道上島内岡元線中央破線 L=375.0m		市道京町王子原線 ガードレール設置 L=45.0m, 市道向江王子原線 外側線 L=542.0m, 市道岩次耕地3号線 ガードレール設置 L=5.0m, 市道上島内岡元線中央破線 L=365.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	吉留建設 株式会社						
請負者所在地	889-4242 えびの市大字湯田92番地6	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 吉留 明			令和7年度えびの市通学路危険箇所合同点検の際に転落防止柵(4段ビーム)の破損及び危険箇所が発見され早急的な対応が必要になるため転落防止柵設置(4段ビーム)を追加する。また、その他の数量精査により変更を行う。諸経費(週休2日補正)については4週8休補正(月単位)の実施が確認されたため4週8休補正(通期)から4週8休補正(月単位)への諸経費変更を行うもの。			

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
39	令和7年度 市道東原4号線外3線 防護柵等設置工事	当初契約日	令和7年7月30日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,182,863 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年12月12日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道東原4号線 ガードレール設置 L=93.0m, 市道側道3号線 ガードレール設置 L=22.0m, 市道みやま霧島線 区画線(実線・破線・ゼブラ) L=507.8m, 市道有島上大河平線 区画線(破線) L=250.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	吉留建設 株式会社						
請負者所在地	889-4242 えびの市大字湯田 92番地6	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 吉留 明						

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
		当初契約日	令和7年8月6日	変更契約日	令和8年3月10日	変更契約日	
40	令和7年度 社会資本整備総合交付金事業 市道栗下上江線 歩道設置工事	当初契約額	30,877,000 円	変更後契約額	30,804,402 円	変更後契約額	
		当初竣工予定日	令和8年3月19日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事担当課	建設課	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事場所	今西	延長 L=141.0m、歩道舗装工 A=192㎡、本線舗装工 A=556㎡		延長 L=131.0m、歩道舗装工 A=205㎡、本線舗装工 A=401㎡、管渠型側溝 L=32.4m、ガッター工 L=104.7m			
工事種別	土木一式工事	管渠型側溝 L=31.0m ガッター工 L=127.1m					
契約方法	指名競争入札	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者商号	有限会社 竹下建設	889-4304 えびの市大字上江537番地2		現道舗装取り壊しにおいて想定よりAs舗装が厚く、またCo舗装が出現したことから、取壊し数量が増加したため完成延長の短縮(L=10m)を行う必要が生じた。このため、その他数量精査により、工事内容を別添設計書の通り変更するもの。諸経費(週休2日補正)については4週8休(月単位)の実施が確認され、残り期間においても確実に実施することが見込まれるため、4週8休補正(通期)から4週8休(月単位)への諸経費変更を行うもの。			
請負者所在地	代表取締役 竹下 裕二						
代表者氏名							

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
41	令和7年度 過疎対策事業 市道大迫霧島線 道路改良工事	当初契約日	令和7年8月6日	変更契約日	令和8年3月2日	変更契約日	
		当初契約額	33,935,000 円	変更後契約額	33,786,412 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和8年3月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 L=140.0m、幅員 W=5.5m、MK側溝500 L=126.0m、MK側溝400 L=26.0m、舗装工 A=847㎡		延長L=140.0m、幅員W=5.5m、MK側溝500 L=124.3m、MK側溝400 L=14.0m、舗装工 A=847㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 大木場産業						
請負者所在地	889-4301 えびの市大字原田1861番地43	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 大木場 富士夫			道路掘削(不可視部箇所)時に、転石と伐根材の数量が想定より少なくなったため転石破碎・伐根材処分費の数量変更を行うもの。また、その他数量精査により、工事内容を別添設計書のとおり変更するもの。また、諸経費(週休2日補正)については、4週8休(月単位)の実施が確認され、残り期間においても確に実施することが見込まれるため、4週8休補正(通期)から4週8休補正(月単位)への諸経費変更を行うもの。			

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
43	令和7年度 市道京町王子原線 道路維持工事	当初契約日	令和7年8月27日	変更契約日	令和7年12月10日	変更契約日	
		当初契約額	3,642,364 円	変更後契約額	3,975,543 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年12月19日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	島内	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=41.0m 自由勾配側溝 L=38.0m MK側溝 L=2.0m 柵設置 N=1基		施工延長 L=43.0m 自由勾配側溝 L=40.0m MK側溝 L=2.0m 柵設置 N=1基			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 永井建設						
請負者所在地	889-4306 えびの市大字今西 364番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 永井 哲郎			床掘り完了時に不可視部である暗渠配水管の位置に当初設計との相違が生じ、柵の位置がずれるため、自由勾配側溝の延長が追加となるもの。また、その他の数量精査により変更するもの。諸経費(週休2日補正)については4週8休補正(月単位)の実施が確認されたため4週8休補正(通期)から4週8休補正(月単位)への諸経費変更を行うもの。			

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
44	令和7年度 市道大河平茶屋平線 道路災害復旧工事	当初契約日	令和7年8月27日	変更契約日	令和7年11月10日	変更契約日	
		当初契約額	1,383,800 円	変更後契約額	1,796,300 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年11月28日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長 L=4.0m 重力式擁壁 L=4.0m		復旧延長 L=4.4m 重力式擁壁 L=4.4m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 柘山水道設備						
請負者所在地	889-4313 えびの市大字杉水 流143番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 柘山 和幸			今回の被災原因と考えられる側溝の詰まりに伴う路面排水の集中を防ぐため、また地元からの要望もあり、側溝清掃工を追加するもの。また、その他の数量精査により変更を行うもの。諸経費(週休2日補正)については4週8休(月単位)の実施が確認されたため、4週8休補正(月単位)への諸経費変更を行うもの。			
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
45	令和7年度 市道大明司苧畑線 道 路維持工事	当初契約日	令和7年8月27日	変更契約日	令和7年12月2日	変更契約日	
		当初契約額	3,043,021 円	変更後契約額	2,962,450 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年12月19日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大明司	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 L=31.7m MK側溝据付工 L=30.0m 舗装工 A=34m ²		延長 L=31.7m MK側溝据付工 L=30.0m 舗装工 A=34m ²			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 加藤産業						
請負者所在地	889-4302 えびの市大字末永 2484番地3	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 加藤 信男			本工事の諸経費(週休2日補正)については4週8休補正(通期)が未実施のため諸経費変更を行うもの。その他数量精査により工事請負変更契約を行うもの。			

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
46	令和7年度 市道尾八重野開拓1号線 舗装維持工事	当初契約日	令和7年8月27日	変更契約日	令和7年11月28日	変更契約日	
		当初契約額	3,106,182 円	変更後契約額	3,121,869 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年12月12日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	東長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	延長 L=90.0m 舗装工 A=454㎡		延長 L=90.0m 舗装工 A=441㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 永井建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4306 えびの市大字今西364番地1	代表取締役 永井 哲郎		諸経費(週休2日補正)について4週8休補正(月単位)の実施が確認されたため4週8休補正(通期)から4週8休補正(月単位)への諸経費変更を行うもの。また、その他数量精査により変更を行うもの。			
代表者氏名							
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
47	令和7年度 過疎対策事業 市道西川北徳満2号線 道路改良工事	当初契約日	令和7年8月27日	変更契約日	令和8年3月17日	変更契約日	
		当初契約額	18,381,000 円	変更後契約額	18,882,182 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和8年3月25日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西川北	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 L=148.5m幅員 W=5.0m本線舗装工 A=599㎡側溝U-I 300 L=170.3m区画線 L=297.0m		延長 L=148.5m、幅員 W=5.0m、本線舗装工 A=604m2、側溝U- I 300 L=173.2m、区画線 L=310.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 金原重機建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4153 えびの市大字浦1042番地4	代表取締役 金原 一也		運入路上において施工前に地権者へ確認したところ、場所変更や幅員の変更等があり、数量に増加が生じるもの。また、その他数量精査により変更が生じるため、内容を設計書のとおり変更するもの。諸経費(週休2日補正)については、4週8休(月単位)の実施が確認され、残り期間においても確実に実施することが見込まれるため、4週8休補正(通期)から4週8休補正(月単位)への諸経費変更を行うもの。			
代表者氏名							

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
48	令和7年度 市営下五日市団地(S34-11号棟)解体工事	当初契約日	令和7年9月10日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,149,500 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	財産管理課	当初竣工予定日	令和7年12月12日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	解体工事	昭和34年度建設の市営下五日市団地11号室の解体工事 建物概要:木造平屋1戸 平屋建て 延べ床面積35.80㎡					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 末原建設						
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内2000番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 末原 義勝						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
49	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 西郷地区 水路改修工事	当初契約日	令和7年9月17日	変更契約日	令和8年3月4日	変更契約日	
		当初契約額	51,700,000 円	変更後契約額	51,914,022 円	変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和8年3月19日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西郷	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=82.06m 灌漑排水路対応L型水路工 L=75.0m ボックスカルバート工 L=7.0m 仮設道路工 A=480㎡		施工延長 L=81.06m、灌漑排水路対応L型水路工 L=74.0m、ボックスカルバート工 L=7.0m、仮設道路工 L=153.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	原工業 株式会社						
請負者所在地	889-4151 えびの市大字向江296番地4	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 原 裕一			工事に伴う仮設道路について当初敷鉄板による施工を予定していたが、市内のリース会社において在庫が無く工期内に準備することが困難であり、仮設道路をシラスへ変更したため工事内容を別添設計書のとおり変更するものである。その他、数量精査により工事内容を別添設計書のとおり変更するもの。			

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
50	令和7年度 農業水路等長寿命化・ 防災減災事業 三吉堰 躯体改修工 事	当初契約日	令和7年9月17日	変更契約日	令和8年1月22日	変更契約日	
		当初契約額	10,252,000 円	変更後契約額	11,172,037 円	変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和8年3月2日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	土工 N=1.0式 躯体工 N=1.0式 仮設 道路工 L=100.0m		土工 N=1.0式 躯体工 N=1.0式 仮設 道路工 L=100.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 末原建設						
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内 2000番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 末原 義勝			工事に伴う仮設道路について、当初敷 鉄板による施工を予定していたが、市内 のリース会社において在庫が無く工期 内に準備することが困難であり、仮設道 路をシラス盛土へ変更が生じるもの。上 記理由及び数量精査により工事請負金 額に変更が生じるため工事請負変更契 約を行うもの。			
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
51	令和7年度 農業水路等長寿命化・ 防災減災事業 三吉堰 転倒ゲート 設置工事	当初契約日	令和7年9月17日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	9,776,800 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和8年3月2日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	鋼構造物工事	転倒ゲート N=1.0基					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 ミゾタ						
請負者所在地	840-8686 佐賀県佐賀市伊勢 町15番1号	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	取締役社長 井田 建						

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
52	令和7年度 市道榎田牧之原線 道路維持工事	当初契約日	令和7年9月17日	変更契約日	令和8年1月19日	変更契約日	
		当初契約額	4,208,300 円	変更後契約額	4,950,038 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和8年1月26日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	榎田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 L=27.0m BOX柵工 N=1基 MK側溝据付工(Ⅲ種300B)L=10.0m		延長 L=27.0m BOX柵工 N=1基 MK側溝据付工(Ⅲ種300B)L=9.3m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 黒木重機	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4304 えびの市大字上江614番地	代表取締役 黒木 仲夫		本工事において舗装の剥ぎ取りを行ったところ(不可視部)、コンクリートが出てきたためコンクリートの除去を行うもの。また、この段差や不陸を解消し表層工を均一な厚さで仕上げるため路盤の調整や擦り付け作業が必要になり表層工、上層路盤工の数量が増が生じた。その他数量精査により変更契約を行うもの。			
代表者氏名							
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
53	令和7年度 市道中浦平松線 道路維持工事	当初契約日	令和7年9月17日	変更契約日	令和7年12月22日	変更契約日	
		当初契約額	2,688,810 円	変更後契約額	2,681,918 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和8年1月9日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	島内	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 L=46.0m MK側溝据付工 L=46.0m		延長 L=46.0m MK側溝据付工 L=46.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 寺田建設工業	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4304 えびの市大字上江859番地4	代表取締役 寺田 勝美		諸経費(週休2日補正)の4週8休(通期)未実施のため諸経費変更を行うもの。また、その他数量精査により変更を行うもの。			
代表者氏名							

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号		工事名称		当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
55	令和7年度 市道永山灰塚2号線 道路維持工事	当初契約日	令和7年9月17日	変更契約日	令和8年2月26日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	10,659,000 円	変更後契約額	11,509,749 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和8年3月25日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	永山	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=16.1m ボックスカルバート L=16.1m		施工延長 L=16.1m ボックスカルバート L=16.1m					
契約方法	指名競争入札								
請負者商号	松下総合設備 株式会社	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内 637番地8	代表取締役 松下 大祐		現場照査により既設床版取壊しにおいて一部ブロック塀への影響があり撤去・設置に必要な費用を計上するもの。また、既設ボックスとの取り付けをよくするため、取付コンクリートを追加するもの。その他の数量精査により変更を行うもの。諸経費(週休2日補正)については、4週8休(月単位)の実施が確認されたため、4週8休補正(通期)から4週8休補正(月単位)への諸経費変更を行うもの。					
代表者氏名									
番号		工事名称		当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
56	令和7年度 柿木原浄水場 ろ過砂 更新工事	当初契約日	令和7年9月24日	変更契約日		変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	17,600,000 円	変更後契約額		変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和8年3月10日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	ろ過砂更新 N=2池							
契約方法	指名競争入札								
請負者商号	株式会社 フソウ 九州支店	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	812-0011 福岡市博多区博多 駅前2丁目19番24号	代表取締役執行役員 角 尚宜							
代表者氏名									

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
57	令和7年度 建設課作業倉庫解体工事	当初契約日	令和7年9月24日	変更契約日	令和7年9月24日	変更契約日	
		当初契約額	3,746,600 円	変更後契約額	4,048,938 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年12月5日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	栗下	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	解体工事	作業倉庫木造平屋建 66.96㎡ 解体 倉庫鉄骨造平屋建 50.40㎡ 解体 敷地整地 162.59㎡		作業倉庫木造平屋建 66.96㎡ 解体 倉庫鉄骨造平屋建 50.40㎡ 解体 敷地整地 162.59㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 弓場造園土木						
請負者所在地	889-4232 えびの市大字西長江浦711番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 弓場 照夫			倉庫東側に隣接する構造物(巨石及び緑石等)が基礎等コンクリート解体作業の際、支障をきたす状況であり、撤去が必要となったため構造物撤去の追加変更を行うもの。			
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
58	令和6年災害 第162号 堀迫川河川災害復旧工事	当初契約日	令和7年9月24日	変更契約日	令和8年1月20日	変更契約日	
		当初契約額	7,645,000 円	変更後契約額	7,946,819 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和8年2月5日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	東長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	復旧延長 L=33.5m(RL33.5m) フロック積 A=68㎡ 小口止工 N=2基 構造物取壊工 V=1.7m ³ 倒木除去 N=1箇所 土のう積 A=1.8㎡ 掛樋工 L=40.0m		復旧延長 L=33.5m(RL33.5m)、フロック積 A=68㎡、小口止工 N=2基、構造物取壊工 V=7.8m ³ 、倒木除去 N=1式、仮締切排水工 N=1箇所、土のう積 A=1.8㎡ 掛樋工 L=40.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 山元建設						
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田1333番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 明石 桂一			伐木除根にあたり伐根材の数量が想定より少なくなったため、伐根材処分費の数量変更を行う。また、その他数量精査により、工事内容を別添設計書のとおり変更する。諸経費(週休2日補正)については4週8休(月単位)の実施が確認され残り期間においても確実に実施することが見込まれるため、4週8休補正(通期)から4週8休補正(月単位)への諸経費変更を行うもの。			

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
59	令和7年度 過疎対策事業 市道浜川原尾八重野線 道路改良工事	当初契約日	令和7年9月24日	変更契約日	令和8年3月18日	変更契約日	
		当初契約額	22,770,000 円	変更後契約額	22,292,345 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和8年3月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	東長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=50.0m 計画幅員 W=5.5m 本線舗装工 A=289㎡ ボックスカルトバート設置 N=1式		施工延長L=50.0m、計画幅員W=5.5m 本線舗装工A=289㎡ ボックスカルバート設置N=1式			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 児玉組						
請負者所在地	889-4314 えびの市大字大河平1649番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 山波 文和			伐木除根にあたり伐根材の数量が想定より少なくなったため伐根材処分費の数量変更を行う。また、その他数量精査により工事内容を別添設計書のとおり変更するもの。諸経費(週休2日補正)については4週8休(月単位)の実施が確認され、残り期間においても確実に実施することが見込まれるため4週8休補正(通期)から4週8休補正(月単位)への諸経費変更を行うもの。			

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
60	令和7年度 社会資本整備総合交付金事業 市道みやま霧島線 道路修繕工事 1工区	当初契約日	令和7年9月24日	変更契約日	令和8年1月5日	変更契約日	
		当初契約額	16,010,321 円	変更後契約額	16,295,257 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和8年1月26日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事	延長 L=200m 舗装工 A=1,326㎡		延長 L=200m 舗装工 A=1,319㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 田上建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元67番地			舗装版破碎の舗装厚を5cmで設計していたが、舗装の剥ぎ取りを行ったところ舗装厚が平均6cmであったため殻運搬等の数量の変更を行うもの。その他数量精査により工事請負変更契約を行うもの。また、諸経費(週休2日補正)については4週8休補正(月単位)の実施が確認されたため4週8休補正(通期)から4週8休補正(月単位)への諸経費変更を行うもの。			
代表者氏名	代表取締役 田上 弘美						

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
		当初契約日	令和7年9月24日	変更契約日	令和7年12月3日	変更契約日	
61	令和7年度 社会資本整備総合交付金事業 市道みやま霧島線 道路修繕工事 2工区	当初契約額	15,285,483 円	変更後契約額	15,737,130 円	変更後契約額	
		当初竣工予定日	令和8年1月26日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事担当課	建設課	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事場所	原田						
工事種別	舗装工事						
契約方法	指名競争入札	延長 L=200m 舗装工 A=1,278㎡		延長 L=200m 舗装工 A=1,284㎡			
請負者商号	株式会社 山元建設						
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田1333番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 明石 桂一			舗装版破碎の舗装厚を5cmで設計していたが、舗装の剥ぎ取りを行ったところ舗装厚が平均6cmであったため殻運搬等の数量の変更を行うもの。その他数量精査により工事請負変更契約を行うもの。また、諸経費(週休2日補正)については4週8休補正(月単位)の実施が確認されたため4週8休補正(通期)から4週8休補正(月単位)への諸経費変更を行うもの。			

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
62	令和7年度 市道田上岡園線 道路維持工事	当初契約日	令和7年10月1日	変更契約日	令和7年12月18日	変更契約日	
		当初契約額	2,961,123 円	変更後契約額	3,019,500 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和8年1月29日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 L=16.0m 軽量三面水路(Ⅱ型)L=16.0m		延長 L=16.0m 軽量三面水路(Ⅱ型)L=16.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 柇山水道設備	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4313 えびの市大字杉水流143番地	代表取締役 柇山 和幸		諸経費(週休2日補正)について、4週8休(月単位)の実施が確認されたため4週8休補正(通期)から4週8休補正(月単位)への諸経費変更を行うもの。また、その他数量精査により工事請負変更契約を行うもの。			
代表者氏名							
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
63	令和7年度 市道麓前松原線 道路維持工事	当初契約日	令和7年10月1日	変更契約日	令和8年1月7日	変更契約日	
		当初契約額	3,966,550 円	変更後契約額	4,545,435 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和8年1月29日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	小田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 L=57.5m MK側溝据付工 L=57.5m		延長 L=57.4m MK側溝据付工 L=57.4m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	吉留建設 株式会社	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4242 えびの市大字湯田92番地6	代表取締役 吉留 明		MK側溝と既設舗装との勾配かざつく緩やかに擦り付けるため舗装数量が増が生じるもの。また、その他の数量精査により変更を行うもの。諸経費(週休2日補正)については4週8休補正(月単位)の実施が確認されたため4週8休補正(通期)から4週8休補正(月単位)への諸経費変更を行うもの。			
代表者氏名							

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
64	令和7年度 滝頭川 河川維持工事	当初契約日	令和7年10月1日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	4,529,800 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和8年1月16日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=10.4m ブロック積工 A=26㎡					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 えびの工務店						
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田 814番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 坂元 文夫						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
65	令和7年度 鍋倉川 河川維持工事	当初契約日	令和7年10月1日	変更契約日	令和8年1月13日	変更契約日	
		当初契約額	3,414,158 円	変更後契約額	3,469,048 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和8年1月16日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=13.0m 直立水路 L=13.0m		施工延長 L=13.0m 直立水路 L=13.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 えびの工務店						
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田 814番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 坂元 文夫			本工事については4週8休(月単位)の実 施が確認されたため4週8休補正(通期) から4週8休補正(月単位)への諸経費変 更を行うもの。また、その他の数量精査 により変更を行うもの。			

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
66	令和7年度 真幸地区体育館トイレ改修工事	当初契約日	令和7年10月8日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	5,561,110 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	社会教育課	当初竣工予定日	令和7年12月19日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	向江	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	管工事	真幸地区体育館のトイレを洋式トイレ(洗浄便座付)に改修する(男子便所2器、女子便所4器、多目的便所1器※便座のみ)					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	松下総合設備 株式会社						
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内637番地8	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 松下 大祐						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
67	令和7年度 亀沢地区外1地区 消火栓設置工事	当初契約日	令和7年10月8日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,915,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和8年2月25日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	亀沢外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	地下式消火栓 N=2基					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 柊山水道設備						
請負者所在地	889-4313 えびの市大字杉水流143番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 柊山 和幸						

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
68	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 下大河平地区 水流溝水路 躯体改修工事	当初契約日	令和7年10月8日	変更契約日	令和8年2月19日	変更契約日	
		当初契約額	12,210,000 円	変更後契約額	12,686,833 円	変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和8年3月13日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	土工 N=1.0式 躯体工 N=1.0式 ボックスカルバート工 L=6.0m 仮設道路工 N=1式		土工 N=1.0式 躯体工 N=1.0式 ボックスカルバート工 L=6.0m 仮設道路工 N=1式			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 ゆう・ひがし						
請負者所在地	889-4314 えびの市大字大河平2583番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 仮屋 邦彦			当初水路上流側から工事施工を行う計画としていたが工事着手前の現場打合せの際、当初計画では施工範囲が狭く構造物の据付やコンクリートを打設するための施工ヤードの確保が困難であったため、仮設道路を下流側へ追加するもの。また工事着手後、川内川上流漁協組合から河川の汚濁防止の対応に関するよう要望があったため仮設道路下流側に汚濁防止フェンスを設置するもの。			
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
69	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 下大河平地区 水流溝水路 スライドゲート設置工事	当初契約日	令和7年10月8日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,886,300 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和8年3月13日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	鋼構造物工事	スライドゲート N=1式					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	開成工業 株式会社						
請負者所在地	861-0124 熊本県熊本市北区植木町石川450番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 谷富 安博						

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
		当初契約日	令和7年10月8日	変更契約日	令和8年3月18日	変更契約日	
70	令和7年度 社会資本整備総合交付金事業 えびの中央東部線 道路新設工事	当初契約額	15,059,000 円	変更後契約額	15,040,407 円	変更後契約額	
		当初竣工予定日	令和8年3月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事担当課	建設課	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事場所	小田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	施工延長 L=80.0m、計画幅員 W=12.0m、横断暗渠600 L=16.0m、管渠型側溝300 L=30.4m		施工延長L=80.0m、計画幅員W=12.0m 横断暗渠600L=9.8m 管渠型側溝300L=30.3m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 弓場造園土木						
請負者所在地	889-4232 えびの市大字西長江浦711番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 弓場 照夫			横断暗渠設置工にあたり工事車両(土砂搬入)の通行に支障になるため横断暗渠の延長に減が生じた。また、その他数量精査により工事内容を別添設計書のとおり変更するもの。諸経費(週休2日補正)については4週8休(月単位)の実施が確認され残り期間においても確実に実施することが見込まれるため4週8休補正(通期)から4週8休補正(月単位)への諸経費変更を行うもの。			

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
72	令和7年度 市道南原田通線外2線道路維持工事	当初契約日	令和7年10月8日	変更契約日	令和7年12月25日	変更契約日	
		当初契約額	2,090,000 円	変更後契約額	2,118,752 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和8年1月23日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	原田外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	1工区 市道南原田通線 延長 L=12.0m MK側溝再利用撤去・据付 L=12.0m 舗装工 A=41㎡ ガッター工 L=8.0m 2工区 市道学校通線 延長 L=20.6m 現場打ち蓋版工 L=20.6m 3工区 市道後川内苧畑線 延長 L=5.2m 暗渠排水管設置 L=5.2m		1工区 市道南原田通線 延長 L=12.0m MK側溝再利用撤去・据付 L=12.0m 舗装工 A=40㎡ ガッター工 L=8.0m 2工区 市道学校通線 延長 L=20.5m 現場打ち蓋版工 L=20.5m 3工区 市道後川内苧畑線 延長 L=5.4m 暗渠排水管設置 L=5.4m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 柊山水道設備						
請負者所在地	889-4313 えびの市大字杉水流143番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 柊山 和幸			床掘り完了時、路床部に軟弱地盤が確認されたため、埋め戻し材(再生クラッシュャーラン)にセメントを追加し地盤改良を行うもの。また、その他の数量精査により変更を行うもの。諸経費(週休2日補正)については4週8休補正(月単位)の実施が確認されたため4週8休補正(通期)から4週8休補正(月単位)への諸経費変更を行うもの。			

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
73	令和7年度 市道岩次産業団地線外4線 防護柵等設置工事	当初契約日	令和7年10月8日	変更契約日	令和7年12月23日	変更契約日	
		当初契約額	3,924,800 円	変更後契約額	3,902,187 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和8年2月6日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	島内外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道岩次産業団地線 ガードレール設置 L=33.0m、市道中央線 区画線(実線) L=440.0m、市道飯野支所通線 区画線(実線) L=460.0m、市道下西ノ原1号線 区画線(実線) L=120.0m、市道上浦桃ヶ迫線 区画線(実線) L=400.0m		市道岩次産業団地線 ガードレール設置 L=33.0m、市道中央線 区画線(実線) L=430.0m、市道飯野支所通線 区画線(実線) L=373.0m、市道下西ノ原1号線 区画線(実線) L=115.0m、市道上浦桃ヶ迫線 区画線(実線) L=367.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 山之口工務店						
請負者所在地	889-4151 えびの市大字向江702番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 山之口 淳一			着手前の詳細測量及び現地協議により外側線等を数量精査した結果、区画線(外側線)の延長が減となるもの。また、その他の数量精査により変更を行うもの。諸経費(週休2日補正)については4週8休補正(月単位)の実施が確認されたため4週8休補正(通期)から4週8休補正(月単位)への諸経費変更を行うもの。			

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
75	令和7年度 治山事業 山下地区復旧工事	当初契約日	令和7年11月12日	変更契約日	令和8年2月20日	変更契約日	
		当初契約額	16,500,000 円	変更後契約額	19,971,496 円	変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和8年3月25日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 L=17.7m、モルタル吹付工 A=149.8m ² 、かご枠工 L=105.6m		復旧延長 L=17.8m、モルタル吹付工 A=198.6m ² 、かご枠工 L=106.8m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 吉元組						
請負者所在地	889-4152 えびの市大字島内728番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 吉元 真由美			伐採作業を行ったところ、不可視部や水路の中から当初計画していた数量よりも多くなったため数量変更を行う。また、急斜面作業であり当初設計金額では困難であったため3者見積もりを取り金額の変更を行う。仮設道路工については農地所有者からシラスでの仮設道路は今後の耕作等に影響が出やすいので敷鉄板での変更要望があったため一部敷鉄板に変更を行う。週休2日補正について受注業者から協議簿の提出があったため「通期」から「月単位」での変更を行う。モルタル吹付工について当初設計図面と現場での相違があり、法長及び勾配に変更が生じたため吹付工の面積の変更を行う。また、暗渠排水管の削除及び植生マット工を張コンクリート工に変更し、湧水処理及び法面水処理を行うため変更を行う。上記理由及び数量精査により工事請負金額に変更が生じるため工事請負変更契約を行うもの。			

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
76	令和7年度 市道東西長江浦線 道路維持工事	当初契約日	令和7年11月12日	変更契約日	令和8年3月10日	変更契約日	
		当初契約額	4,555,100 円	変更後契約額	4,515,972 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和8年3月6日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西長江浦	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	延長 L=14.5m、床版設置工 L=14.5m		延長 L=14.0m、床版設置工 L=14.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 山元建設						
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田 1333番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 明石 桂一			現場照査の結果、当初予定していた延長より0.5m減少が生じたため、数量変更を行うもの。その他数量精査により、工事請負変更契約を行うもの。また、諸経費(週休2日補正)については、4週8休(月単位)の実施が確認されたため、4週8休補正(通期)から4週8休補正(月単位)への諸経費変更を行うもの。			

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
77	令和7年度 市道池島上江2号線外6線 防護柵等設置工事	当初契約日	令和7年11月12日	変更契約日	令和8年2月19日	変更契約日	
		当初契約額	3,592,600 円	変更後契約額	3,927,486 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和8年3月12日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	上江外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道池島上江2号線 転落防止柵設置 L=50.0m,市道中満2号線 転落防止柵設置L=15.0m,市道中上江3号線 転落防止柵設置 L=6.0m,市道苧畑高野線 区画線(中央破線)L=250.0m, 市道坂元苧畑線 区画線(中央破線)L=450.0m,市道原田中央線 区画線(実線・破線・ゼブラ・矢印)L=969.3m,市道中島栗下通線 区画線(実線・破線・ゼブラ)L=407.7m		市道池島上江2号線 転落防止柵設置 L=50.0m,市道中満2号線 転落防止柵設置L=15.0m,市道中上江3号線 転落防止柵設置 L=6.0m,市道苧畑高野線 区画線(中央破線)L=235.0m, 市道坂元苧畑線 区画線(中央破線)L=268.0m 交差点 N=1式,市道原田中央線 区画線(実線・破線・ゼブラ・矢印)L=979.6m,市道中島栗下通線 区画線(実線・破線・ゼブラ)L=458.3m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 永井建設						
請負者所在地	889-4306 えびの市大字今西364番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 永井 哲郎			市道坂元苧畑線について警察とのライン立会の結果、交差点部(実線・ゼブラ・矢印・停止)を追加するもの。また、その他の数量精査により変更を行うもの。諸経費(週休2日補正)については4週8休補正(月単位)の実施が確認されたため、4週8休補正(通期)から4週8休補正(月単位)への諸経費変更を行うもの。			

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
78	令和7年度 社会資本整備総合交付金事業 市道後池島線 道路修繕工事	当初契約日	令和7年11月12日	変更契約日	令和8年2月9日	変更契約日	令和8年3月4日
		当初契約額	12,479,791 円	変更後契約額	13,865,781 円	変更後契約額	14,020,541 円
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和8年3月12日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	池島	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事						
契約方法	指名競争入札	延長 L=160.0m、舗装工 A=1,004㎡		延長 L=186.0m、舗装工 A=1,167㎡		延長 L=186.0m、舗装工 A=1,167㎡	
請負者商号	有限会社 加藤産業						
請負者所在地	889-4302 えびの市大字末永2484番地3	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 加藤 信男			事業進捗を図るため施工延長をL=26.0m追加するものであり、工事内容を別途設計書のとおり変更するもの。		諸経費(週休2日補正)について4週8休(月単位)の実施が確認されたため4週8休補正(通期)から4週8休補正(月単位)への諸経費変更を行うもの。また、その他の数量精査により変更を行うため工事内容を別途設計書のとおり変更をするもの。	
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
79	令和7年度 社会資本整備総合交付金事業 市道苧畑高野線 道路修繕工事	当初契約日	令和7年11月12日	変更契約日	令和8年2月12日	変更契約日	令和8年3月3日
		当初契約額	10,432,972 円	変更後契約額	11,609,041 円	変更後契約額	11,842,885 円
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和8年3月12日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	坂元	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	舗装工事						
契約方法	指名競争入札	延長 L=100.0m、舗装工 A=810㎡		延長 L=114.0m、舗装工 A=931㎡		延長 L=114.0m、舗装工 A=935㎡	
請負者商号	有限会社 田上建設						
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元67番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 田上 弘美			事業進捗を図るため施工延長をL=14.0m追加するもの。また、別途設計書のとおり数量精査を行うもの。		諸経費(週休2日補正)について、4週8休(月単位)の実施が確認されたため、4週8休補正(通期)から4週8休補正(月単位)への諸経費変更を行うもの。また、その他の数量精査により変更を行うもの。	

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
80	令和7年度 上江地区コミュニティセンタートイレ施設整備工事(その2)	当初契約日	令和7年11月26日	変更契約日	令和8年3月4日	変更契約日	
		当初契約額	8,006,713 円	変更後契約額	8,033,168 円	変更後契約額	
工事担当課	市民協働課	当初竣工予定日	令和8年3月19日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	上江	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	建築一式工事	上江地区コミュニティセンター敷地内にトイレ(木造平屋建 A=19.66㎡)を建設するための建築工事一式		上江コミュニティセンター敷地内にトイレ(木造平屋建 A=19.66㎡)を建築するための建築工事一式			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 えびの工務店						
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田814番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 坂元 文夫			<ul style="list-style-type: none"> ・墨出し後に配置の確認を行った結果、屋外排水管のルートを検討して、犬走りの幅を変更(450mm→200mm) ・利用者の安全面を考慮し、進入口の側溝幅を変更(4,000mm→6,000mm)することに伴う増額 			

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
81	令和7年度 上江地区コミュニティセンタートイレ施設整備工事(その3)	当初契約日	令和7年11月26日	変更契約日	令和8年3月4日	変更契約日	
		当初契約額	9,020,000 円	変更後契約額	9,073,123 円	変更後契約額	
工事担当課	市民協働課	当初竣工予定日	令和8年3月19日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	上江	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	管工事	上江地区コミュニティセンター敷地内にトイレ(木造平屋建 A=19.66㎡)を建設するための設備工事一式		上江コミュニティセンター敷地内にトイレ(木造平屋建 A=19.66㎡)を建築するための設備工事一式			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	株式会社 オーム工業						
請負者所在地	889-4151 えびの市大字向江812番地1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 赤川 良成			<ul style="list-style-type: none"> ・洋便器便座をウォームレット(暖房便座)で設計していたが、生活様式の変化に対応するためウォッシュレット付に変更(増額) ・コンパクト多機能トイレの構成を見直した事に伴う減額 ・既製品の電灯分電盤が多目的トイレの出入口に干渉するため、コンパクトサイズの分電盤を製作(増額) ・給水管および排水管の出来形に合わせた変更(減額) 			

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
82	令和7年度 市営栗下A団地52号室 高齢者対応改修工事	当初契約日	令和7年11月26日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	19,377,776 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	財産管理課	当初竣工予定日	令和8年3月19日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	栗下	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	建築一式工事	市営栗下A団地(平成3年度建設 中層耐火3階建て)52号室の高齢者対応仕様への改修工事(手摺設置、建具引戸へ改修、内装改修、キッチン・洗面台・トイレ・ユニットバスを高齢者対応に改修)					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 吉川工務店	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4311 えびの市大字大明司108番地3						
代表者氏名	代表取締役 吉川 博美						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
83	令和7年耕地災 第209-1001号 小 鹿倉地区 水路災害復旧工事	当初契約日	令和7年12月10日	変更契約日	令和8年2月18日	変更契約日	
		当初契約額	1,643,620 円	変更後契約額	1,904,376 円	変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和8年3月6日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	昌明寺	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	ふとんかご工 L=18.0m、既設水路復旧工 L=6.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 田上建設	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元67番地						
代表者氏名	代表取締役 田上 弘美			工事に伴う仮設道路について当初敷き鉄板による施工を予定していたが、市内のリース会社において在庫がなく工期内に準備することが困難であり、仮設道路をシラスに変更したため工事内容を別添設計書のとおり変更するもの。			

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
84	令和7年耕地災 第209-1002号 赤坂地区 水路災害復旧工事	当初契約日	令和7年12月10日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,157,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和8年3月6日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	土工 N=1.0式、ブロック積工 A=24.0㎡、取水施設復旧工 N=1.0式、仮設道路工L=27.0m					
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	有限会社 出口建設						
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元165番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	取締役 出口 和久						
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
85	令和7年耕地災 第209-1号 石田地区 田災害復旧工事	当初契約日	令和7年12月10日	変更契約日	令和8年2月24日	変更契約日	
		当初契約額	1,777,710 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和8年3月6日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	東川北	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	畦畔工 L=9.0m、ふとんかご工 L=36.0m		畦畔工 L=9.5m、ふとんかご工 L=36.0m			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	吉留建設 株式会社						
請負者所在地	889-4242 えびの市大字湯田92番地6	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 吉留 明			着手前測量を行ったところ発注後の雨で土砂が流出したことにより断面が合わないことが判明し掘削土量が増える事態が生じた。また、VU管布設替については想定していた延長よりも短く埋設されており移設延長が短くなった。その他数量精査により変更が生じたため内容を設計書のとおり変更するもの。			

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
86	令和7年度 市道みやま霧島線外2線 道路維持工事	当初契約日	令和7年12月17日	変更契約日	令和8年3月16日	変更契約日	
		当初契約額	4,158,000 円	変更後契約額	4,457,779 円	変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和8年3月25日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西長江浦外	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	市道みやま霧島線 延長L=10.0m、MK側溝3種(300A)L=10.0m 市道大平落4号線 延長L=11.0m、舗装工A=69㎡ 市道大平落6号線 延長L=20.0m、舗装工91㎡		市道みやま霧島線 延長 L=10.0m、MK側溝3種(300A)L=10.0m 市道大平落4号線 延長 L=11.0m、舗装工A=67㎡ 市道大平落6号線 延長L=23.0m、舗装工 A=110㎡			
契約方法	指名競争入札						
請負者商号	吉留建設 株式会社						
請負者所在地	889-4242 えびの市大字湯田92番地6	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 吉留 明			現場照査の結果、市道大平落6号線に既設舗装との擦り付けが必要となり、舗装延長を3m延伸する必要性が生じたため、数量変更を行うもの。その他数量精査により、工事請負変更契約を行うもの。諸経費(週休二日補正)については、4週8休(月単位)の実施が確認された為、4週8休補正(通期)から4週8休補正(月単位)への、諸経費変更を行うもの。			

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1001	令和7年度 市道御江殿線 防草対策工事	当初契約日	令和7年5月2日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,497,100 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和7年8月22日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	前田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	ウィードコート工法 立上り施工 160m 平場施工 100m					
契約方法	随意契約						
請負者商号	有限会社 山野興業						
請負者所在地	899-3303 鹿児島県日置市吹上町湯之浦1627-1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 山野 猛	ウィードコート工法は、国土交通省九州地方整備局が有用な新技術として推薦しており、特許登録もあるため他に類する工法及び施工業者がいない。えびの市財務規則第136条第1項第1号、契約の目的又は性質により契約者が特定されるため。					
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1002	えびの市交流物産館 自動ドア設置工事	当初契約日	令和7年5月8日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,265,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	畜産農政課	当初竣工予定日	令和7年5月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	永山	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	機械器具設置工事	ドリームDC-5055HS-SIR片引き装置×1台					
契約方法	随意契約						
請負者商号	有限会社 吉川工務店						
請負者所在地	889-4311 えびの市大字大明司108番地3	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 吉川 博美	地方自治法施行令第167条の2第1項第1号及びえびの市財務規則第135条第1項によるもの。					

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号		工事名称		当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1003		令和7年度 霧島演習場関連公共用施設(スポーツ又はレクリエーションに関する施設:八幡丘公園西側遊具撤去・更新)整備事業 八幡丘公園整備工事		当初契約日	令和7年9月16日	変更契約日		変更契約日	
				当初契約額	35,750,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	観光商工課	当初竣工予定日	令和8年3月13日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日			
工事場所	原田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要			
工事種別	造園工事	既設木製遊具等撤去及び撤去後の整地、樹木伐採及び処分一式、遊具設置工事一式、安全施設設置工事一式							
契約方法	随意契約								
請負者商号	タカオ 株式会社								
請負者所在地	720-0004 広島県福山市御幸町中津原1787-1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由			
代表者氏名	代表取締役 高尾 典秀	来園者に喜ばれる遊具等の設置に向けて、豊富な経験と高い専門知識を有する事業者を選定するため公募型プロポーザル方式を採用し受託候補者を選定したため。							
番号		工事名称		当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1004		令和7年度 柿木原浄水場 次亜注入指示調節計更新工事		当初契約日	令和8年1月21日	変更契約日		変更契約日	
				当初契約額	3,575,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	水道課	当初竣工予定日	令和8年3月27日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日			
工事場所	大河平	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要			
工事種別	水道施設工事	次亜注入指示計更新 N=2.0台							
契約方法	随意契約								
請負者商号	東洋機工 株式会社								
請負者所在地	880-0954 宮崎市小松台西三丁目1番地11	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由			
代表者氏名	代表取締役 福塚 慎太郎	柿木原浄水場の次亜注入指示調節計の不良が発生し、安定した浄水処理を行うことができないことから、地方公営企業法施行令第21条の13第1項第5号により、緊急の必要により競争入札に付することができないときに該当するため。							

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1005	令和7年耕地災 平田地区 農道災害復旧工事	当初契約日	令和8年2月10日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	2,800,600 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和8年3月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	大明司	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	コンクリート舗装工 L=20.5m、土砂撤去工 L=20.5m					
契約方法	随意契約						
請負者商号	有限会社 田上建設						
請負者所在地	889-4312 えびの市大字坂元67番地	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 田上 弘美	本件は令和7年災害の災害査定後の11月13日の異常気象に該当しない降雨(19mm/日)により被災しており、災害復旧事業として申請できない工事区間である。また、災害発生箇所が急傾斜地で土砂の流出で国道221号の交通にも影響を与えることが予想され、土砂等の流出を未然に防ぐ応急本工事となることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号(緊急の必要により競争入札ができないとき。)に該当するため。					

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1006	令和7年度 市道御江殿線 防草対策工事(第2工区)	当初契約日	令和8年2月5日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,289,200 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	建設課	当初竣工予定日	令和8年3月12日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	前田	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	土木一式工事	ウィードコート工法、立上り施工 160m、平場施工 36m					
契約方法	随意契約						
請負者商号	有限会社 山野興業						
請負者所在地	899-3303 鹿児島県日置市吹上町湯之浦1627-1	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 山野 猛	ウィードコート工法は、国土交通省九州地方整備局が有用な新技術として推薦しており、特許登録もあるため他に類する工法及び施工業者がない。えびの市財務規則第136条第1項第1号、契約の目的又は性質により契約者が特定されるため。					
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1007	令和7年度 足湯の駅えびの高原電気室通路改修工事	当初契約日	令和8年2月9日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	1,980,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	観光商工課	当初竣工予定日	令和8年3月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	末永	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	建築一式工事	足湯の駅えびの高原施設における電気室通路の改修工事一式					
契約方法	随意契約						
請負者商号	有限会社 吉川工務店						
請負者所在地	889-4311 えびの市大字大明司108番地3	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 吉川 博美	地方自治法施行令第167条の2第1項第1号及びえびの市財務規則第135条第1項によるもの。					

令和7年度 えびの市発注公共工事の契約の公表

※ 「変更後契約金額」は、変更後の契約金額の総額です。番号欄は、公共工事入札状況(別記様式第4号)の番号に対応しています。

番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
1008	令和7年度 市道岩次湯田線(防災減災事業関連)配水管布設替工事	当初契約日	令和7年10月1日	変更契約日	令和8年1月30日	変更契約日	
		当初契約額	880,000 円	変更後契約額	1,008,780 円	変更後契約額	
工事担当課	農林整備課	当初竣工予定日	令和8年1月30日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	西郷	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	水道施設工事	水道配水用ポリエチレン管布設工 φ75 L=15.0m		水道配水用ポリエチレン管布設工 φ75 L=16.2m			
契約方法	随意契約						
請負者商号	株式会社 八ヶ婦設備						
請負者所在地	889-4222 えびの市大字小田1348番地4	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 八ヶ婦 高広	地方自治法施行令第167条の2第1項第1号及びえびの市財務規則第135条第1項によるもの。		工事着手前の現場打合せの際当初本工事にて床掘を行い配管作業を行う予定だったが水路改修工事にてボックスカルバートの床掘を行った後、配管作業を行うこととなり、既設排水管の切断及び仮止め(エア抜き)が必要となったため。また、床掘確認を行った際に既設配水管が想定より曲がっており、起終点の摺り付けが必要となったため。			
番号	工事名称	当初契約		第1回変更契約		第2回変更契約	
2001	えびの市美化センター基幹的設備改良工事	当初契約日	令和7年5月14日	変更契約日		変更契約日	
		当初契約額	3,434,904,000 円	変更後契約額		変更後契約額	
工事担当課	市民環境課	当初竣工予定日	令和11年3月31日	変更後竣工予定日		変更後竣工予定日	
工事場所	坂元	当初工事概要		変更後工事概要		変更後工事概要	
工事種別	清掃施設工事	処理規模70t/日 機械設備等の更新					
契約方法	条件付一般競争入札						
請負者商号	カナデビア 株式会社 九州支社						
請負者所在地	812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街7-21 紙与博多中央ビル	随意契約とした理由		変更契約を行った理由		変更契約を行った理由	
代表者氏名	代表取締役 戸田 憲治						